

УТВЕРЖДЕНО
решением Проектного
комитета
от 30.03.2020 г. № 29

ПАСПОРТ

муниципальной составляющей городского округа город Воронеж
регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Дорожная сеть
Срок начала и окончания проекта (программы)	03.12.2018 – 31.12.2024
Функциональный заказчик	Руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Оськин Максим Анатольевич
Руководитель проекта (программы)	Руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов Олег Владимирович
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)	Управление дорожного хозяйства УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области (в лице ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Воронежу) МКУ «ГДДХиБ»

2. Содержание проекта (программы)

Цель проекта (программы)	Довести к концу 2024 года долю автомобильных дорог Воронежской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 90%, в том числе долю дорог общего пользования местного значения Воронежской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, до 88,10 %								
Результаты проекта (программы)	<p>Реализованы программы дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети, в результате которых достигнут показатель:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, составит: - 2021 год – 81,1%; - 2022 год – 83,4%; - 2023 год – 85,7%; - 2024 год – 88,10%. 								
Показатель	Единица измерения	Базовое значение	Период, год						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	%	78,7	-	-	-	81,1	83,4	85,7	88,10
Доля дорог общего пользования местного значения Воронежской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии	%	36,45	64,7	71,69	65,4	Исключен	Исключен	Исключен	Исключен
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	%.	100	93	86,5	82	Исключен	Исключен	Исключен	Исключен

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1	Утвердить паспорт муниципальной составляющей городского округа город Воронеж регионального проекта «Дорожная сеть»	26 марта 2019 года	Глава администрации городского округа город Воронеж Кстенин В.Ю.
2	Направлены в адрес департамента дорожной деятельности Воронежской области предложения по формированию перечня автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) городского округа город Воронеж, которые должны быть приведены в нормативное состояние, входящие в состав дорожной сети Воронежской городской агломерации	3 декабря 2018 - 14 декабря 2018	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
3	Выполнены дорожные работ в целях приведения в нормативное состояние объектов улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, включенные в состав дорожной сети Воронежской агломерации и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2019 - 1 декабря 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
3.1	Заключены соглашения с Воронежской областью о предоставлении в 2019 году межбюджетного трансферта бюджету городского округа город Воронеж для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	1 января 2019- 17 марта 2019	Глава администрации городского округа город Воронеж Кстенин В.Ю.

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
3.2	Обеспечено заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	17 марта 2019- 31 мая 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
3.3	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполненных соответствующих работ	1 января 2019 - 1 декабря 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
3.4	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов с участием представителей УДХ	1 ноября 2019- 1 декабря 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
3.5	Направлены в адрес департамента дорожной деятельности Воронежской области предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов	2 декабря 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
3.6	Выполнение Подрядчиком всех этапов работ по Контракту согласно сетевому графику выполнения работ (139 календарных дней)	28 марта 2019-31 августа 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
3.7	Подписание Заказчиком всех актов приемки результата этапа работ с приложением актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту	1 декабря 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
4	Заключены соглашение и дополнительное соглашение о предоставлении в 2020 году межбюджетных трансфертов бюджету городского округа город Воронеж для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	30.01.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
5	Утверждены изменения в паспорт проекта	01.04.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
6	Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год, утверждены и опубликованы протоколы подведения итогов конкурсных процедур	17.03.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
7	Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год	06.04.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
8	Выполнены и приняты работы по ремонту, реконструкции и строительству участков автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры, подписаны формы КС-2 и КС-3 запланированные на 2020 год	25.12.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
8.1	Выполнение и приёмка работ по капитальному ремонту моста через водосброс Воронежского водохранилища, подписание форм КС-2 и КС-3	01.10.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
8.2	Выполнение и приёмка ремонтных работ на участках автомобильных дорог общего пользования, дорожной сети Воронежской городской агломерации, подписание форм КС-2 и КС-3	01.12.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
8.3	Выполнение и приёмка работ по реконструкции путепровода по ул. 9 Января через железнодорожные пути, подписание форм КС-2 и КС-3	25.12.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
9	Проведены общественные обсуждения результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов с участием представителей УДХ	07.12.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
10	Направлены в адрес департамента дорожной деятельности Воронежской области предложения	15.12.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов		городского округа город Воронеж
11	Заключены соглашение и дополнительное соглашение о предоставлении в 2021 году межбюджетных трансфертов бюджету городского округа город Воронеж для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.02.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
12	Подготовлен и утвержден годовой отчет об итогах реализации проекта за 2020 год	20.02.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
13	Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год, утверждены и опубликованы протоколы подведения итогов конкурсных процедур	25.03.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
14	Изменения в паспорт проекта согласованы с функциональным заказчиком	01.04.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
15	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	12.04.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
16	Выполнение и приёмка работ по реконструкции путепровода по ул. Ленина через	28.05.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	железнодорожные пути, подписание форм КС-2 и КС-3		городского округа город Воронеж
17	Выполнены и приняты работы по ремонту, реконструкции и строительству участков автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры, подписаны формы КС-2 и КС-3	01.12.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
18	Проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	01.12.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
19 ¹	Подготовлен и утвержден годовой отчет об итогах реализации проекта за 2021 год	20.02.2022	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж

4. Бюджет проекта

¹ Контрольные точки на 2022-2024 годы будут декомпозированы при подготовке последующих редакций паспорта проекта.

Годы реализации	Государственная / муниципальная программа	Источники финансирования, тыс. руб.				Итого
		Федеральный бюджет	Бюджет Воронежской области	Местные бюджеты органов местного самоуправления	Внебюджетные источники	
2019 (факт)	<i>Всего</i>	533 481,36	60 931,36	717,87	0,00	595 130,59
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»</i>	533 481,36	60 931,36	717,87	0,00	595 130,59
	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»</i>					
2020 (факт)	<i>Всего</i>	1 091 847,74	140 000,00	1 414,40	0,00	1 233 212,6
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»</i>	1 091 847,74	130 051,2	1,313,6	0,00	1 223 212,6
	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»</i>					
2021	<i>Всего</i>	500 000,0	576 341,9	5 856,9	0,0	1 082 198,8
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»</i>	500 000,0	576 341,9	5 856,9	0,0	1 082 198,8
	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»</i>					
2022	<i>Всего</i>	0,0	500 000,00	5 051,0	0,0	505 051,0
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»</i>	0,0	500 000,00	5 051,0	0,0	505 051,0
	<i>Муниципальная программа</i>					

	<i>городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»</i>					
2023	<i>Всего</i>	0,0	500 000,00	5 051,0	0,0	505 051,0
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»</i>	0,0	500 000,00	5 051,0	0,0	505 051,0
	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»</i>					
2024 ²	<i>Всего</i>	0,0	500 000,00	5 051,0	0,0	505 051,0
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»</i>	0,0	500 000,00	5 051,0	0,0	505 051,0
	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»</i>					
ИТОГО:		2 125 329,10	2 267 324,46	23 041,37	0,0	4 415 694,99

² Бюджет проекта на 2022-2024 год будет уточняться в последующих редакциях паспорта проекта в соответствии с доведенными лимитами