

УТВЕРЖДЕНО  
решением Проектного комитета  
от 27.05.2021 г. № 31

**ПАСПОРТ**  
муниципальной составляющей  
городского округа город Воронеж  
регионального проекта Воронежской области  
«Формирование комфортной городской среды»  
на 2021 год

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Формирование комфортной городской среды
Срок начала и окончания проекта (программы)	2018 – 2024 годы
Функциональный заказчик	Заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Е.В. Евсюкова
Руководитель проекта (программы)	Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж Соломаха Д.В.
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, управление экологии администрации городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж, управы районов администрации городского округа город Воронеж
Связь с государственными программами Воронежской области	Государственная программа Воронежской области «Формирование современной городской среды Воронежской области на 2018 - 2023 годы», утверждена постановлением Правительства Воронежской области от 31.08.2017 N 679

## 2. Содержание проекта (программы)

Цель проекта (программы)	Повысить качество и комфорт городской среды на территории городского округа город Воронеж к 2024 году путём реализации мероприятий по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий							
Результаты проекта (программы)	<p><i>Реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий городского округа город Воронеж:</i></p> <p>- 2019 год: дворовых территорий: 74 общественных пространств: 3 (театр Оперы и балета, ул. Димитрова, бул. Индустриальный);</p> <p>- 2020 год: дворовых территорий: 58 общественных пространств: 3 (Мемориал Победы, парк им. Дурова, мемориал в районе ул. Театральная, 34);</p> <p>- 2021 год: дворовые территории: 57 общественные пространства: 5 (парк «Алые паруса», парк «Мостозавода», сквер им. Н.Ф. Ватутина, парк «Орленок», сквер им. Куцыгина</p>							
	Показатель, единица измерения	Базовое значение	Период, год					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Количество благоустроенных дворовых территорий (накопительным итогом)</i>	Ед.	121	195	253	310	404	480	617
<i>Количество благоустроенных общественных территорий (накопительным итогом)</i>	Ед.	12	15	18	23	27	54	114

## 3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	4	5
1	Администрацией городского округа город Воронеж заключено соглашение с департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области о предоставлении субсидий на поддержку государственной программы Воронежской области и муниципальных программ формирования современной городской среды (по дворовым и общественным территориям)	15.04.2019	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж
2	Проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Подведены итоги голосования. Общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке, утверждены протоколом муниципальной общественной комиссией	01.04.2019	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж
3	Проведены электронные аукционы по отбору подрядных организаций по благоустройству дворовых территорий. Муниципальные контракты на выполнение работ заключены	01.05.2019	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление муниципальных закупок администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа
4	Проведены электронные аукционы по отбору подрядных организаций по благоустройству общественных территорий. Муниципальные контракты на выполнение работ заключены	01.07.2019	Управление строительной политики, управление муниципальных закупок администрации городского округа город Воронеж,

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	4	5
			администрации городского округа город Воронеж
5	Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены. Акты выполненных работ подписаны, денежные средств за выполненные работы перечислены	31.12.2019	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление строительной политики, управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа
6	Заключены соглашения с департаментом ЖКХиЭ Воронежской области о распределении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	15.04.2020	Зацепин М.А.- руководитель Департамента ЖКХиЭ ВО
6.1	Заключение соглашения с департаментом ЖКХиЭ Воронежской области о распределении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 20701000-1-2020-012 (благоустройство дворовых территорий)	09.01.2020 - 17.01.2020	Зацепин М.А.- руководитель Департамента ЖКХиЭ ВО
6.2	Заключение соглашения с департаментом ЖКХиЭ Воронежской области о распределении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (благоустройство общественных территорий)	09.01.2020 - 15.04.2020	Зацепин М.А.- руководитель Департамента ЖКХиЭ ВО
7	Утверждены изменения в паспорт проекта	01.04.2020	Руководитель проекта - Дубиков В.А.
8	Подготовлена конкурсная документация	15.04.2020	-

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	4	5
8.1	Подготовка конкурсной документации (благоустройство дворовых территорий)	01.03.2020 - 13.03.2020	Управы районов городского округа город Воронеж
8.2	Подготовка конкурсной документации по поиску подрядчика для заключения контракта на разработку ПИР по работам по благоустройству проспекта Революции	01.04.2020 – 15.04.2020	Прихожаев А. В. – заместитель руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
9	Размещены заявки на электронной площадке. Проведены торги по отбору подрядной организации	18.06.2020	-
9.1	Размещение заявки на электронной площадке. Проведение торгов по отбору подрядной организации (благоустройство дворовых территорий)	14.02.2020 - 16.03.2020	Консолидатор закупки – управа Советского района городского округа
9.2	Размещение заявки на электронной площадке. Проведение торгов по отбору подрядной организации для заключения контракта на разработку ПИР по работам по благоустройству проспекта Революции	16.04.2020 - 30.04.2020	Прихожаев А. В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
9.3	Размещение заявки на электронной площадке. Проведение торгов по отбору подрядных организаций (благоустройство общественных пространств)	02.06.2020 – 18.06.2020	Управы районов городского округа город Воронеж
10	Подписаны муниципальные контракты	01.07.2020	-
10.1	Подписание муниципальных контрактов по благоустройству дворовых территорий	17.03.2020 - 01.04.2020	Управы районов городского округа

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	4	5
			округа
10.2	Подписание муниципального контракта на разработку ПИР по работам по благоустройству проспекта Революции	04.05.2020 – 20.05.2020	Прихожаев А. В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
10.3	Подписание муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных пространств	19.06.2020 – 01.07.2020	Управы районов городского округа
11	Выполнены и приняты работы в соответствии с заключенным контрактом	25.12.2020	-
11.1	Выполнение и приемка работ по благоустройству дворовых территорий	02.04.2020 – 30.10.2020	Управы районов городского округа
11.2	Выполнение и приемка работ по благоустройству общественных территорий (Мемориал Победы, Парк «Орлёнок», территория в районе дома №34 по ул. Театральная)	09.01.2020 – 25.12.2020	Прихожаев А. В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
11.3	Выполнение и приемка работ по благоустройству парка им. Дурова (внебюджетные средства)	01.06.2020 – 15.10.2020	Руководитель проекта - Дубиков В.А.
11.4	Выполнение и приемка работ по благоустройству общественных территорий в рамках 2020 года (сквер им. Ватутина, парк «Алые паруса», парк Мостозавода)	02.07.2020 – 25.12.2020	Руководитель проекта - Дубиков В.А.
11.5.	Разработка и приёмка ПИР по работам по благоустройству проспекта Революции	21.05.2020 – 25.12.2020	Прихожаев А. В. – руководитель управления строительной

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	4	5
			политики администрации городского округа город Воронеж
12	Подготовлен и утверждён годовой отчет об итогах реализации проекта	20.02.2021	Руководитель проекта – Соломаха Д.В.
13	Заключены соглашения с департаментом ЖКХиЭ Воронежской области о распределении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	15.04.2021	Руководитель проекта - Соломаха Д.В.
13.1	Заключение соглашения с департаментом ЖКХиЭ Воронежской области о распределении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 20701000-1-2021-001 (благоустройство дворовых и общественных территорий)	09.01.2021-19.01.2021	Руководитель проекта - Соломаха Д.В.
13.2	Заключение соглашения с департаментом ЖКХиЭ Воронежской области о распределении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 1Д (благоустройство общественных территорий)	11.01.2021-25.01.2021	Прихожаев А. В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
13.3	Заключение соглашения с департаментом ЖКХиЭ Воронежской области о распределении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (благоустройство общественных территорий)	11.01.2021-15.04.2021	Руководитель проекта - Соломаха Д.В.
14	Утверждены изменения в паспорт проекта	30.05.2021	Руководитель проекта - Соломаха Д.В.

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	4	5
15	Проведены торги по отбору подрядных организаций	28.07.2021	Руководитель проекта - Соломаха Д.В.
15.1	Проведение торгов по отбору подрядной организации (благоустройство дворовых территорий)	30.10.2020-13.11.2020	Консолидатор закупки – управа Центрального района городского округа
15.2	Проведение торгов по отбору подрядной организации для заключения контракта на разработку ПИР по работам по благоустройству Петровской набережной	26.11.2020-29.12.2020	Прихожаев А. В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
15.3	Проведение торгов по отбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству проспекта Революции	26.03.2021-14.04.2021	Прихожаев А. В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
15.4	Проведение торгов по отбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству Петровской Набережной	19.07.2021-28.07.2021	Прихожаев А. В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
16	Подписаны муниципальные контракты	15.08.2021	Руководитель проекта - Соломаха Д.В.
16.1	Подписание муниципальных контрактов по благоустройству дворовых территорий	16.11.2020-07.12.2020	Управы районов городского округа



№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	4	5
16.2	Подписание муниципального контракта по благоустройству проспекта Революции	14.04.2021- 05.05.2021	Прихожаев А. В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
16.3	Подписание муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству Петровской набережной	30.07.2021-15.08.2021	Прихожаев А. В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
17	Выполнены и приняты работы в соответствии с заключенными контрактами	25.12.2021	Руководитель проекта - Соломаха Д.В.
17.1	Выполнение и приемка работ по благоустройству дворовых территорий	01.04.2021 – 18.09.2021	Управы районов городского округа
17.2	Выполнение и приемка работ по благоустройству общественных территорий (парк «Алые паруса», парк Мостозавода, сквер имени Н.Ф. Ватутина) – завершение 2-х годовичных контрактов	01.01.2021 – 01.09.2021	Управы районов городского округа
17.3	Выполнение и приемка работ по благоустройству общественной территории (парк «Орлёнок» - 2-х годовичный контракт)	01.01.2021 – 30.05.2021	Прихожаев А. В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
17.4	Разработка и приёмка ПИР по работам по благоустройству Петровской набережной	25.01.2021 – 01.07.2021	Прихожаев А. В. – руководитель управления строительной политики администрации

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	4	5
			городского округа город Воронеж
17.5	Выполнение и приемка работ по благоустройству Петровской набережной	01.07.2021 – 25.12.2021	Прихожаев А. В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
18 <sup>1</sup>	Подготовлен и утверждён годовой отчет об итогах реализации проекта	20.02.2022	Руководитель проекта - Соломаха Д.В.

#### 4. Бюджет проекта

Годы реализации	Государственная / муниципальная программа	Источники финансирования, тыс. руб.				Итого
		Федеральный бюджет	Бюджет Воронежской области	Местные бюджеты органов местного самоуправления	Внебюджетные источники	
2019	<b>Муниципальная программа</b> «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2024 годы»	472 180,09	33 226,33	13 493,257	0,00	518 899,677

<sup>1</sup> Контрольные точки на 2022-2024 годы будут декомпозированы при подготовке последующих редакций паспорта проекта.

	<b>Основное мероприятие №1</b> «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»	217 093,26	4 430,47	461, 216	0,00	221 984,946
	<b>Основное мероприятие №2</b> «Благоустройство общественных территорий»	255 086,83	28 795,86	13 032,041	0,00	296 914,731
2020	<b>Муниципальная программа</b> «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2024 годы»	369 600,95	48 408,53	4,18	2 300,00	418 013,66
	<b>Основное мероприятие №1</b> «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»	214 881,51	4385,34	2,19	0,00	219 269,04
	<b>Основное мероприятие №2</b> «Благоустройство общественных территорий»	154 719,44	44 023,19	1,99	2 300,00	198 744,62
2021	<b>Муниципальная программа</b> «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2024 годы»	264 762,19	442 494,67	11 587,41	0,00	718 844,27
	<b>Основное мероприятие №1</b> «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»	176 907,03	3 610,35	2,17	0,00	180 519,55
	<b>Основное мероприятие №2</b> «Благоустройство общественных территорий»	87 855,16	438 884,32	11 585,24	0,00	538 324,72
2022	<b>Муниципальная программа</b> «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2024 годы»	335 974,97	6 856,63	4,00	0,00	342 835,60
	<b>Основное мероприятие №1</b> «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»	220 500,00	4 500,00	2,60	0,00	225 002,60
	<b>Основное мероприятие №2</b> «Благоустройство общественных территорий»	115 474,97	2 356,63	1,40	0,00	117 833,00

2023	<b>Муниципальная программа</b> «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2024 годы»	335 974,97	6 856,63	4,00	0,00	342 835,60
	<b>Основное мероприятие №1</b> «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»	220 500,00	4 500,00	2,60	0,00	225 002,60
	<b>Основное мероприятие №2</b> «Благоустройство общественных территорий»	115 474,97	2 356,63	1,40	0,00	117 833,00
2024	<b>Муниципальная программа</b> «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 – 2024 годы»	1 083 526,87	22 112,79	5 005,41	0,00	1 110 645,07
	<b>Основное мероприятие №1</b> «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»	496 119,32	10 124,88	2,60	0,00	506 246,80
	<b>Основное мероприятие №2</b> «Благоустройство общественных территорий»	587 407,55	11 987,91	5 002,81	0,00	604 398,27
<b>Итого по проекту:</b>		<b>2 862 020,04</b>	<b>559 955,58</b>	<b>30 098,26</b>	<b>2 300,00</b>	<b>3 452 073,88</b>