

УТВЕРЖДЕНО
решением Проектного комитета
от 27.05.2021 г. № 31

ПАСПОРТ
муниципальной составляющей администрации городского округа город Воронеж
регионального проекта
«Жилье»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Жилье»
Срок начала и окончания проекта (программы)	01.01.2019 - 31.12.2021
Функциональный заказчик	Заместитель руководителя департамента строительной политики Воронежской области А.М. Кулешов
Руководитель проекта (программы)	Руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж А.В. Прихожаев
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)	Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж МКУ «ГДДХиБ»
Связь с государственными (муниципальными) программами	Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы» Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие образования»

2. Содержание проекта (программы)

Цель проекта (программы)	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, в том числе к 2021 году построены 6 объектов инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного освоения территории.				
Результаты проекта (программы)	К 2021 году построены 6 объектов инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного освоения территории, в 2019 – 4 объекта, в 2021 – 2 объекта.				
Показатели проекта (программы) и их значения по годам	Показатель, единица измерения	Базовое значение	Период, год		
			2019	2020	2021
	Количество построенных зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации проектов комплексного освоения территории, шт	0	4	-	-
	Количество построенных зданий дошкольного образования в рамках реализации проектов комплексного освоения территории, шт	0	-	-	1
	Количество построенных автомобильных дорог в рамках реализации проектов комплексного освоения территории, протяженностью не менее 4,187 км, шт	0	-	-	1

3. Этапы и контрольные точки

№ п./п.	Наименование контрольной точки	Дата	Ответственный исполнитель ОМС
1.	Построены и введены в эксплуатацию в 2019 году 4 объекта социальной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	31.08.2019	Пешков В.А. руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
2.	Заключено соглашение между правительством Воронежской области и администрацией городского округа город Воронеж о выделении денежных средств на строительство объектов социальной инфраструктуры	30.04.2019	Пешков В.А. руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
3.	Отчет о достижении целевых показателей муниципальной составляющей регионального проекта за 2019 г. предоставлен в Департамент строительной политики Воронежской области и МКУ «Агентство управления проектами»	Ежемесячно, до 01 числа месяца, следующего за отчетным	Пешков В.А. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
4.	Заключено соглашение между правительством Воронежской области и администрацией городского округа город Воронеж о выделении денежных средств на строительство объектов инфраструктуры на 2020 г.	17.01.2020	Прихожаев А.В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
5.	Паспорт муниципальной составляющей регионального проекта актуализирован на 2020 год	30.04.2020	Прихожаев А.В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
6.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету городского округа город Воронеж на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации регионального проекта «Жилье» от 22.01.2021 № 20701000-1-2021-002.	22.01.2021	Прихожаев А.В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
7.	Подготовлен и утвержден годовой отчет о ходе реализации проекта	20.02.2021	Прихожаев А.В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
Строительство детского сада на 300 мест по ул. Артамонова			
8.	Подготовлена конкурсная документация на проведение работ по строительству детского сада на 300 мест по ул. Артамонова.	01.11.2019	Пешков В.А. руководитель управления строительной политики администрации

			городского округа город Воронеж
9.	Размещена заявка на проведение работ по строительству детского сада на 300 мест по ул. Артамонова.	02.11.2019	Пешков В.А. руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
10.	Заключен контракт на проведение работ по строительству детского сада на 300 мест по ул. Артамонова.	16.12.2019	Прихожаев А.В. – и.о. руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
11.	Получено разрешение на строительство детского сада на 300 мест по ул. Артамонова.	16.12.2019	Прихожаев А.В. – и.о. руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
12.	Завершены подготовительные работы по строительству детского сада на 300 мест по ул. Артамонова. Начаты строительные-монтажные работы по строительству детского сада на 300 мест по ул. Артамонова.	21.12.2019	Прихожаев А.В. – и.о. руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
13.	Разработана рабочая документация.	13.02.2020	Прихожаев А.В. – и.о. руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
14.	Завершено устройство фундаментов и оснований.	31.05.2020	Прихожаев А.В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
15.	Завершены работы по возведению несущих конструкций.	30.09.2020	Прихожаев А.В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
16.	Техническая готовность детского сада на 300 мест по ул. Артамонова на конец 2020 года составляет 52 %.	31.12.2020	Прихожаев А.В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
17.	Завершены строительные-монтажные работы по строительству детского сада на 300 мест по ул. Артамонова. Техническая готовность детского сада на 300 мест по ул. Артамонова составляет 100 %.	31.08.2021	Прихожаев А.В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
18.	Детский сад на 300 мест по ул. Артамонова введен в эксплуатацию	31.08.2021	Прихожаев А.В. – руководитель

			управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
19.	Завершено оснащение детского сада на 300 мест по ул. Артамонова.	31.12.2021	Прихожаев А.В. – руководитель управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж
Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж			
20.	Подготовлена конкурсная документация на проведение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж.	13.03.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
21.	Размещена заявка на проведение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж.	31.03.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
22.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию).	30.04.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
23.	Заключен контракт на проведение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж.	30.04.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
24.	Техническая готовность автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж на конец 2020 года составляет 90%.	25.12.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
25.	Завершены строительные-монтажные работы по строительству автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж.	31.12.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
26.	Техническая готовность автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж составляет 100 %.	31.12.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
27.	Автомобильная дорога по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж введена в эксплуатацию.	18.02.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж

4. Бюджет проекта

Годы реализации	Государственная / муниципальная программа	Источники финансирования, тыс. руб.				Итого
		Федеральный бюджет	Бюджет Воронежской области	Бюджет городского округа город Воронеж	Внебюджетные источники	
ВСЕГО по проекту:		1 195 522,3	1 095 714,6	433 096,4	0,00	2 724 333,3
2019 (факт)	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие образования"</i>	849 998,7	1 023 290,25	407 885,1	0,0	2 281 174,0
	Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования", в том числе:					
	Завершение строительства объекта «Общеобразовательная школа на 1101 место по адресу: г. Воронеж, жилой массив Олимпийский, 14»	249 999,58	286 800,23	114 319,13	0,0	651 118,94
	Завершение строительства объекта «Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Артамонова в г. Воронеж»	249 999,64	220 987,86	88 086,04	0,0	559 073,54
	Завершение строительства объекта «г. Воронеж. Средняя школа на 1101 место по ул. Ф. Тютчева, 6»	249 999,46	373 360,32	148 821,98	0,0	772 181,76
	Завершение строительства объекта «Комплексное освоение в целях жилищного строительства микрорайона по ул. Ильюшина, 13 в г. Воронеже. Общеобразовательная школа на 1224 места (поз. 59)»	100 000,0	142 141,84	56 657,92	0,0	298 799,76
	Итого		849 998,7	1 023 290,25	407 885,1	0,0
2020 (факт)	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие образования"</i>	130 000,00	6 816,00	2 668,40	0,00	139 484,40
	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования", в том числе:					
	Строительство объекта «Детский сад на 300 мест по ул. Артамонова в г. Воронеж»	130 000,00	6 816,00	2 668,40	0,00	139 484,40
	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"</i>	167 864,10	3 425,80	1 325,60	0,00	172 615,50
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства", в том числе:						

	Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж	167 864,10	3 425,80	1 325,60	0,00	172 615,50
	Итого	297 864,10	10 241,80	3 994,00	0,00	312 099,90
2021	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие образования"</i>	47 659,50	62 182,60	21 217,30	0,00	131 059,4
	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования", в том числе:					
	Завершение строительства объекта «Детский сад на 300 мест по ул. Артамонова в г. Воронеж»	47 659,50	62 182,60	21 217,30	0,00	131 059,4
	Итого	47 659,50	62 182,60	21 217,30	0,00	131 059,4

Руководитель управления строительной политики
администрации городского округа город Воронеж

А.В. Прихожаев