

УТВЕРЖДЕНО  
решением Проектного  
комитета от 30.03.2021 № 29

### ПАСПОРТ

муниципальной составляющей городского округа город Воронеж  
регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

#### 1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Дорожная сеть
Срок начала и окончания проекта (программы)	03.12.2018 – 31.12.2024
Функциональный заказчик	Руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Оськин Максим Анатольевич
Руководитель проекта (программы)	Руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов Олег Владимирович
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)	Управление дорожного хозяйства УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области (в лице ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Воронежу) МКУ «ГДДХиБ»

## 2. Содержание проекта (программы)

Цель проекта (программы)	Довести к концу 2024 года долю автомобильных дорог Воронежской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 90%, в том числе долю дорог общего пользования местного значения Воронежской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, до 88,10 %								
Результаты проекта (программы)	<p>Реализованы программы дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети, в результате которых достигнут показатель:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, составит:</li> <li>- 2021 год – 81,1%;</li> <li>- 2022 год – 83,4%;</li> <li>- 2023 год – 85,7%;</li> <li>- 2024 год – 88,10%.</li> </ul>								
Показатель	Единица измерения	Базовое значение	Период, год						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	%	78,7	-	-	-	81,1	83,4	85,7	88,10
Доля дорог общего пользования местного значения Воронежской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии	%	36,45	64,7	71,69	65,4	Исключен	Исключен	Исключен	Исключен
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на	%.	100	93	86,5	82	Исключен	Исключен	Исключен	Исключен

дорожной сети									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1	Утвердить паспорт муниципальной составляющей городского округа город Воронеж регионального проекта «Дорожная сеть»	26 марта 2019 года	Глава администрации городского округа город Воронеж Кстенин В.Ю.
2	Направлены в адрес департамента дорожной деятельности Воронежской области предложения по формированию перечня автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) городского округа город Воронеж, которые должны быть приведены в нормативное состояние, входящие в состав дорожной сети Воронежской городской агломерации	3 декабря 2018 - 14 декабря 2018	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
3	Выполнены дорожные работ в целях приведения в нормативное состояние объектов улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, включенные в состав дорожной сети Воронежской агломерации и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 января 2019 - 1 декабря 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
3.1	Заключены соглашения с Воронежской областью о предоставлении в 2019 году межбюджетного трансферта бюджету городского округа город	1 января 2019- 17 марта 2019	Глава администрации городского округа город Воронеж Кстенин В.Ю.

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
	Воронеж для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта		
3.2	Обеспечено заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	17 марта 2019- 31 мая 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
3.3	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполненных соответствующих работ	1 января 2019 - 1 декабря 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
3.4	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов с участием представителей УДХ	1 ноября 2019- 1 декабря 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
3.5	Направлены в адрес департамента дорожной деятельности Воронежской области предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов	2 декабря 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
3.6	Выполнение Подрядчиком всех этапов работ по Контракту согласно сетевому графику выполнения	28 марта 2019-31 августа 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование контрольной точки / мероприятия</b>	<b>Дата</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	работ (139 календарных дней)		Воронеж Котов О.В.
3.7	Подписание Заказчиком всех актов приемки результата этапа работ с приложением актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту	1 декабря 2019	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Котов О.В.
4	Заключены соглашение и дополнительное соглашение о предоставлении в 2020 году межбюджетных трансфертов бюджету городского округа город Воронеж для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	30.01.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
5	Утверждены изменения в паспорт проекта	01.04.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
6	Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год, утверждены и опубликованы протоколы подведения итогов конкурсных процедур	17.03.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
7	Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей	06.04.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации

№ п/п	Наименование контрольной точки / мероприятия	Дата	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
	регионального проекта на 2020 год		городского округа город Воронеж
8	Выполнены и приняты работы по ремонту, реконструкции и строительству участков автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры, подписаны формы КС-2 и КС-3 запланированные на 2020 год	25.12.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
8.1	Выполнение и приёмка работ по капитальному ремонту моста через водосброс Воронежского водохранилища, подписание форм КС-2 и КС-3	01.10.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
8.2	Выполнение и приёмка ремонтных работ на участках автомобильных дорог общего пользования, дорожной сети Воронежской городской агломерации, подписание форм КС-2 и КС-3	01.12.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
8.3	Выполнение и приёмка работ по реконструкции путепровода по ул. 9 Января через железнодорожные пути, подписание форм КС-2 и КС-3	25.12.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
9	Проведены общественные обсуждения результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов с участием представителей УДХ	07.12.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование контрольной точки / мероприятия</b>	<b>Дата</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
10	Направлены в адрес департамента дорожной деятельности Воронежской области предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов	15.12.2020	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
11	Заключены соглашение и дополнительное соглашение о предоставлении в 2021 году межбюджетных трансфертов бюджету городского округа город Воронеж для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.02.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
12	Подготовлен и утвержден годовой отчет об итогах реализации проекта за 2020 год	20.02.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
13	Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год, утверждены и опубликованы протоколы подведения итогов конкурсных процедур	25.03.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
14	Изменения в паспорт проекта согласованы с функциональным заказчиком	01.04.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
15	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	12.04.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование контрольной точки / мероприятия</b>	<b>Дата</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
16	Выполнение и приёмка работ по реконструкции путепровода по ул. Ленина через железнодорожные пути, подписание форм КС-2 и КС-3	28.05.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
17	Выполнены и приняты работы по ремонту, реконструкции и строительству участков автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры, подписаны формы КС-2 и КС-3	01.12.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
18	Проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	01.12.2021	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
19 <sup>1</sup>	Подготовлен и утвержден годовой отчет об итогах реализации проекта за 2021 год	20.02.2022	Котов О.В. – руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж

<sup>1</sup> Контрольные точки на 2022-2024 годы будут декомпозированы при подготовке последующих редакций паспорта проекта.



4. Бюджет проекта

Годы реализации	Государственная / муниципальная программа	Источники финансирования, тыс. руб.				Итого
		Федеральный бюджет	Бюджет Воронежской области	Местные бюджеты органов местного самоуправления	Внебюджетные источники	
2019 (факт)	<i>Всего</i>	533 481,36	60 931,36	717,87	0,00	595 130,59
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»</i>	533 481,36	60 931,36	717,87	0,00	595 130,59
	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»</i>					
2020 (факт)	<i>Всего</i>	1 091 847,74	140 000,00	1 414,40	0,00	1 233 212,6
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»</i>	1 091 847,74	130 051,2	1,313,6	0,00	1 223 212,6
	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»</i>					
2021	<i>Всего</i>	500 000,0	576 341,9	5 856,9	0,0	1 082 198,8
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»</i>	500 000,0	576 341,9	5 856,9	0,0	1 082 198,8
	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»</i>					
2022	<i>Всего</i>	0,0	1 000 000,00	10 102,0	0,0	1 010 102,0
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие</i>	0,0	1 000 000,00	10 102,0	0,0	1 010 102,0

	<i>транспортной системы»</i>					
	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»</i>					
2023	<i>Всего</i>	0,0	500 000,00	5 051,0	0,0	505 051,0
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»</i>					
	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»</i>	0,0	500 000,00	5 051,0	0,0	505 051,0
2024 <sup>2</sup>	<i>Всего</i>	0,0	500 000,00	5 051,0	0,0	505 051,0
	<i>Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»</i>					
	<i>Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»</i>	0,0	500 000,00	5 051,0	0,0	505 051,0
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 125 329,10</b>	<b>2 267 324,46</b>	<b>23 041,37</b>	<b>0,0</b>	<b>4 415 694,99</b>

<sup>2</sup> Бюджет проекта на 2022-2024 год будет уточняться в последующих редакциях паспорта проекта в соответствии с доведенными лимитами