

УТВЕРЖДЕНО
решением Проектного
комитета от 25.07.2022 № 39

**ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

«Региональная и местная дорожная сеть»

1. Основные положения

Наименование проекта	Региональная и местная дорожная сеть			
Краткое наименование проекта	Дорожная сеть	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Наименование муниципального образования Воронежской области	Городской округа город Воронеж			
Куратор проекта	Оськин М.А.	Руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области		
Руководитель проекта	Котов О.В.	Руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж		
Администратор проекта	Бочарова В.А.	Заместитель начальника отдела планирования и реализации программ ТИ		
Связь с муниципальными программами	1.	Муниципальная программа	Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы»	
		Подпрограмма (направление)	Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показаеля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Информационная система (источник данных)
				значение	год	2021	2022	2023	2024	
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций									
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	%	78,7	2018	81,1	83,4	85,7	88,10	Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы»

3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец 2022 года	
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11		01.12
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций														
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций,	ФП	%	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	83,4	83,4

находящаяся в нормативном состоянии															
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Результаты проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика результата	Тип результата		
			значение	год	2021	2022	2023	2023				
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций											
1.1.	На сети автомобильных дорог общего пользования уличной сети Воронежской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и повышения качества дорожной сети	%	78,7	2018	81,1	83,4	85,7	88,10	Достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности			

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1.	На сети автомобильных дорог общего пользования уличной сети Воронежской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и повышения качества дорожной сети, всего	595 130,59	1 223 212,54	1 075 900,00	1 457 181,10	1 265 151,5	505 051,0	6 121 626,23
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	595 130,59	1 223 212,54	1 075 900,00	1 457 181,10	1 265 151,5	505 050,5	6 121 626,23
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	594 412,72	1 221 898,94	1 070 141,00	1 442 609,2	1 252 500,0	500 000,00	6 081 561,86
1.1.1.2.	<i>бюджет муниципального образования</i>	717,87	1 313,60	5 759,0	14 571,9	12 651,5	5 050,5	40 064,97
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		595 130,59	1 223 212,54	1 075 900,0	1 457 181,10	1 265 151,5	505 050,5	6 121 626,23
в том числе: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации		595 130,59	1 223 212,54	1 075 900,0	1 457 181,10	1 265 151,5	505 050,5	6 121 626,

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2022 году

№п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс.рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций												
1.1.	Результат «На сети автомобильных дорог общего пользования уличной сети Воронежской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и повышения качества дорожной сети»	-	-	2 340,68	2 568,41	3 068,91	13 465,52	78 465,52	143 465,52	208 465,52	273 465,52	358 465,52	1 457 181,1
ИТОГО:		-	-	2 340,68	2 568,41	3 068,91	13 465,52	78 465,52	143 465,52	208 465,52	273 465,52	358 465,52	1 457 181,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта
(указывается краткое наименование
проекта)

План реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшест-венн ики	последо- ватели			
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1.	Результат ««На сети автомобильных дорог общего пользования уличной сети Воронежской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и повышения качества дорожной сети»»	03.12.2018	31.12.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	О.В. Котов	Достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности	Управление дорожного хозяйства

№	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
1.1.1.	Контрольная точка «Направлены в адрес департамента дорожной деятельности Воронежской области предложения по формированию перечня автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) городского округа город Воронеж , которые должны быть приведены в нормативное состояние, входящие в состав дорожной сети Воронежской городской агломерации »	-	14.12.2018	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	О.В. Котов	Предложения по формированию перечня автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожно й сети) городского округа город Воронеж	Управление дорожного хозяйства
1.1.2.	Контрольная точка «Заключены соглашения с Воронежской областью о предоставлении в 2019 году межбюджетного трансферта бюджету городского округа город Воронеж для оказания поддержки реализации	-	17.03.2019	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	В.Ю. Кстенин	Соглашение администрации городского округа город Воронеж с департаментом дорожного хозяйства Воронежской	Управление дорожного хозяйства

№	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и области	Информационная
	мероприятий национального проекта»							
1.1.3.	Контрольная точка «Обеспечено заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год»	-	31.05.2019	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	О.В. Котов	Заключенные муниципальные котракты	Управление дорожного хозяйства
1.1.4.	Контрольная точка «Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние объектов улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, включенные в состав дорожной сети Воронежской агломерации и ликвидации мест	-	01.12.2019	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	О.В. Котов	Акты приема выполненных работ	Управление дорожного хозяйства

№	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	концентрации дорожно-транспортных происшествий»							
1.1.5.	Контрольная точка «Заключены соглашение и дополнительное соглашение о предоставлении в 2020 году межбюджетных трансфертов бюджету городского округа город Воронеж для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта»	-	30.01.2020	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	О.В. Котов	Соглашение администрации городского округа город Воронеж с департаментом дорожного хозяйства Воронежской области	Управление дорожного хозяйства
1.1.6.	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год»	-	06.04.2020	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	О.В. Котов	Заключенные муниципальные контракты	Управление дорожного хозяйства

№	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
1.1.7.	Контрольная точка «Выполнены и приняты работы по ремонту, реконструкции и строительству участков автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры, подписаны формы КС-2 и КС-3 запланированные на 2020 год»	-	25.12.2020	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	О.В. Котов	Акты приемы выполненных работ	Управление дорожного хозяйства
1.1.8.	Контрольная точка «Заключены соглашение и дополнительное соглашение о предоставлении в 2021 году межбюджетных трансфертов бюджету городского округа город Воронеж для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта»	-	17.02.2021	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	О.В. Котов	Соглашение администрации городского округа город Воронеж с департаментом дорожного хозяйства Воронежской области	Управление дорожного хозяйства
1.1.9.	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения	-	12.04.2021	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	О.В. Котов	Заключенные муниципальные контракты	Управление дорожного хозяйства

№	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	целевых показателей регионального проекта на 2021 год»							
1.1.1 0.	Контрольная точка «Выполнены и приняты работы по ремонту, реконструкции и строительству участков автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры»	-	01.12.2021	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	О.В. Котов	Акты приемы выполненных работ	Управление дорожного хозяйства
1.1.1 1.	Контрольная точка «Проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта	-	01.12.2021	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	О.В. Котов	Оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог	Управление дорожного хозяйства

№	Наименование	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный	Вид документа и	Информационная
	«Региональная и местная дорожная сеть»»							
1.1.1 2.	Контрольная точка «Выполнены и приняты работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева в г. Воронеже. Участок пересечения улицы Остужева с железной дорогой, подписаны формы КС-2 и КС-3»	-	15.12.2022	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	О.В. Котов	Акуты приемы выполненных работ	Управление дорожного хозяйства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта
«Дорожная сеть»

Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	О.В. Котов	Руководитель управление дорожного хозяйства	В.Ю. Кстенин	100
2.	Администратор проекта	В.А. Бочарова	Заместитель начальника отдела планирования и реализации программ ТИ	М.В. Абрамов	100
Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций					
3.	Ответственный за достижение результата проекта	О.В. Котов	Руководитель управление дорожного хозяйства	В.Ю. Кстенин	100
4.	Участник проекта	В.Ю. Кстенин	Глава городского округа город Воронеж	-	100

